

Số: 340/BC-UBND

Nghi Xuân, ngày 8 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO

**Về việc giải ngân nguồn vốn Khắc phục hậu quả thiệt hại
do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến
đầu tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh**

Thực hiện Công văn số 1934/SKHĐT-TĐGSĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc đôn đốc giải ngân nguồn vốn Khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (lần 2), Ủy nhân dân huyện báo cáo với các nội dung như sau:

1. Tình hình thực hiện đầu tư các công trình thuộc dự án Khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Trên địa bàn thực hiện 01 công trình Công tiêu úng qua kênh thủy lợi Lam Hồng, xã Xuân Lam, đến thời điểm 5/8/2019 đã thực hiện khối lượng 2.437/3.749 triệu đồng đạt 65%. UBND huyện đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước mùa mưa bão.

2. Tình hình thực hiện, kết quả giải ngân nguồn vốn đến hết ngày 05/8/2019: Công trình Công tiêu úng qua kênh thủy lợi Lam Hồng, xã Xuân Lam đã được bố trí kế hoạch vốn 3,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018: 2,0 tỷ đồng, đã giải ngân 2,0/2,0 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn Khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, kính gửi sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo./.


Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

Gửi: Văn bản giấy và điện tử.



Nguyễn Hải Nam



PHỤ LỤC: KẾT QUẢ GIẢI NGÂN NGUỒN KINH PHÍ KHÁC PHỤC THIẾT HẠI DO BÃO, LŨ NĂM 2018

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên công trình, dự án	Quyết định đầu tư							Giá trị khối lượng hoàn thành đến hết 05/8/2019 (ước tính)	Giá trị giải ngân nguồn vốn khác phục thiệt hại bão, lũ năm 2019 đến hết ngày 05/8/2019	Thời hạn dự kiến hoàn thành công tác giải ngân nguồn vốn khác phục thiệt hại bão, lũ năm 2019	Ghi chú
		Cấp quyết định đầu tư	Số, ngày Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện	Nguồn vốn						
						Nguồn vốn khác phục thiệt hại bão, lũ năm 2019	Ngân sách tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã và nguồn vốn khác				
1	Công tiêu úng qua kênh thủy lợi Lam Hồng, xã Xuân Lam	UBND huyện Nghi Xuân (được UBND tỉnh uỷ quyền)	Số 1496/QĐ-UBND ngày 08/4/2019	3.749	2019	2.000	-	1.500	2.437	2.000	Đã giải ngân 2,0 tỷ đồng (đạt 100%) nguồn vốn bố trí tại Quyết định 3363/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh	
Tổng cộng				3.749		2.000	-	1.500	2.437	2.000		