

Số: 257/BC-UBND

Nghi Xuân, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**

**Tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020  
nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh**

Thực hiện Công văn số 3725/UBND-TH<sub>2</sub> ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo các nội dung như sau:

- Tính đến ngày 20/6/2020, tổng giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 đạt 60.269/104.030 triệu đồng đạt 58% kế hoạch;

- Hầu hết các công trình đã giải ngân trên 50% tuy nhiên một số công trình giải ngân dưới 50% và một số công trình có số vốn lớn chưa giải ngân như:

+ Nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (Giai đoạn 2) 2.166/18.366 triệu đồng đạt 12% kế hoạch, công trình này đã hoàn thành tuy nhiên đang chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng để giải ngân, kế hoạch đến 30/8/2020 giải ngân 100%

+ Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (đoạn từ K27+00 – K37+411,66) từ xã Cổ Đàm đến đê Đại Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân: Giải ngân 43.013/67.199 triệu đồng đạt 64%; khối lượng công trình này ước đạt 108 tỷ đồng tuy nhiên chưa nghiệm thu khối lượng A-B, hiện tại đang đốc thúc nhà thầu hoàn thiện thủ tục nghiệm thu để giải ngân, kế hoạch đến 30/8/2020 giải ngân 100%

+ Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê biển Hội Thống, đoạn từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân: Đã giải ngân 37.459/40.000 triệu đồng, đạt 94% phần còn lại 3.541 triệu đồng thừa so với khối lượng nghiệm thu

+ Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại huyện Nghi Xuân: Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh 1.000 triệu đồng chưa giải ngân được do chờ hoàn thành thi công diềm giao cắt với đường quốc lộ ven biển; đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ để tiến hành thi công cụm đèn này.

+ Cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Tiên Điền Xuân Yên: Đã giải ngân 623/1.500 triệu đồng đạt 41,5%, UBND huyện đang đẩy nhanh tiến độ thi công để tiến hành nghiệm thu khối lượng tiến hành giải ngân, kế hoạch đến 30/8/2020 giải ngân 100%.




Trên đây là báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020, kính gửi sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính tổng hợp báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Tiến Hưng



**UBND HUYỆN NGHĨA XÃN**  
 (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2020 của UBND huyện Nghĩa Xuân)



Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Số quyết định, nghị định, văn bản hành chính	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn lũy kế đã bố trí đến nay			Khối lượng thực hiện từ khởi công đến 30/6/2020			Giá trị giải ngân từ khởi công đến 30/6/2020			Chưa chi			
			Tổng số (đã có nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
				NSTW	NSEDP và các nguồn vốn khác		NSTW	NSEDP và các nguồn vốn khác		Thực hiện đến 31/5/2020	Năm 2020		Thực hiện đến 31/5/2020	Năm 2020		Giải ngân đến 31/5/2020	Ước tính đến 30/6/2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>TỔNG SỐ</b>				1.315.923	420.282	895.641	911.630	104.030	68.200	28.830	904.703	34.003	56.017	855.375	48.156	60.269		
A	Các dự án thuộc các chương trình mục tiêu			744.255	380.282	363.974	412.369	86.271	68.200	18.878	412.852	31.127	46.691	371.957	26.134	45.884		
I	Chương trình công tác, nâng cấp hệ thống đê biển ở nông thôn			109.219	109.219	-	67.460	297	-	-	67.460	-	-	67.460	-	297		
I	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng			109.219	109.219	-	67.460	297	-	-	67.460	-	-	67.460	-	297		
1.1	Nâng cấp đê Hộ Thống đoạn từ KM+00-KM+00 (gói đơn 1)	2026/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của UBND tỉnh		109.219	109.219	-	67.460	297	-	-	67.460	-	-	67.460	-	297	1375/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh (297trđ)	
II	Chương trình biển cả hòa bình, lý học và môi trường và chủ tịch			26.926	0	26.926	23.295	255	0	255	23.295	0	0	23.295	255	255		
I	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng			26.926	0	26.926	23.295	255	0	255	23.295	0	0	23.295	255	255		
1.1	Kiến cơ sở phòng học các Trường mẫu non, tiểu học xã (thực hiện ở xã, huyện Nghĩa Xuân)	2017-2018		26.926	0	26.926	23.295	255	0	255	23.295	0	0	23.295	255	255	1375/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh (255trđ)	
III	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị			212.219	133.063	79.156	191.856	18.366	18.200	166	192.092	-	-	175.836	166	2.166		
I	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng			212.219	133.063	79.156	191.856	18.366	18.200	166	192.092	-	-	175.836	166	2.166		
1.1	Nâng cấp đường Gia Lach đi Khu di tích Đai thị hào Nguyễn Du (Gói đơn 2)	2016-2020		212.219	133.063	79.156	191.856	18.366	18.200	166	192.092	-	-	175.836	166	2.166	4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh (18.200trđ)	
IV	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp và phòng chống thiên tai, giảm nghèo, an ninh lương thực			371.624	120.000	251.624	108.699	67.199	50.000	17.199	108.945	31.127	46.691	84.513	25.566	43.013		
I	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2020			371.624	120.000	251.624	108.699	67.199	50.000	17.199	108.945	31.127	46.691	84.513	25.566	43.013		
1.1	Tuyên bố báo huyện Nghĩa Xuân (đơn từ K27+00 - K37+411,66) từ xã Cẩm Đan đến đê Đai Đàng xã Cẩm Đan, huyện Nghĩa Xuân	2018-2020		371.624	120.000	251.624	108.699	67.199	50.000	17.199	108.945	31.127	46.691	84.513	25.566	43.013	4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh (18.200trđ)	
V	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị			24.267	18.000	6.267	21.060	154	0	153	21.060	0	0	21.059	153	153		
I	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành			24.267	18.000	6.267	21.060	154	0	153	21.060	0	0	21.059	153	153		
1.1	Hạ tầng kỹ thuật vùng mới sớm trên cát (tại các xã Xuân Đan - Xuân Phố - Xuân Hải, huyện Nghĩa Xuân (gói đơn 1)	2015-2016		24.267	18.000	6.267	21.060	154	0	153	21.060	0	0	21.059	153	153	4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh (1336trđ)	
																	1375/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh (683.006trđ)	



Số TT	Thời gian hoàn công - hoàn thành	Danh mục dự án	Số quyết định: ngày tháng năm ban hành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn lý lẽ đã bố trí đến nay			Khả lượng thực hiện từ khởi công đến 30/6/2020			Giá trị giải ngân từ khởi công đến 30/6/2020			Quyết định giao vốn 2020	Ghi chú
				Tổng số (tất cả nguồn vốn)	Trong đó		Tổng số	Trong đó: Năm 2020		Tổng số	Trong đó: năm 2020		Tổng số	Trong đó: năm 2020			
					NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác		NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác		giải ngân đến 31/5/2020	ước thực hiện đến 30/6/2020		giải ngân đến 31/5/2020	ước thực hiện đến 30/6/2020		
B		Nghiệm thu sách địa phương	571.668	48.000	531.668	499.260	17.760	0	10.760	491.852	6.876	9.326	483.418	14.023	14.385		
I		Đánh mục dự án hoàn thành, đã giải ngân, để chờ dự định	441.766	40.000	401.766	423.048	1.852	0	1.852	419.465	0	0	418.096	10.400	10.762		
I.1	2015-2016	Đường tránh lừ cầu xã Xuân Hồng đi qua thị trấn Xuân An	11.525		11.525	10.029	29	29	10.029	10.029			10.029	29	29	4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh (29trđ)	
I.2	2015-2016	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kaah Nơrê	6.359		6.359		309	309	5.535	309			5.535	309	309	1375/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh (309trđ)	
I.3	2013-2015	Kiểm tra định cư phục vụ sản xuất muối trắng thủy sản và dân sinh thôn Hộ - Xuân Phổ	6.969		6.969	6.829	129	129	6.829				6.700			1375/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh (129trđ)	
I.4	2016	Đường giao thông phụ vụ sản xuất muối trắng thủy sản và dân sinh thôn Đại Đông xã Cường Gián	9.998		9.998	7.849	117	117	7.849				7.849	117	117	4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh (117trđ)	
I.5	2018	Cầu Đông Trại cầu Khu trong cụm muối tập trung xã Xuân Liên	10.554	40.000	10.554	8.687	687	687	8.687				8.687	687	687	4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh (687trđ)	
I.6	2006-2016	Truyền di hồ sông Lam	254.926		254.926	251.163	131	131	251.163				251.163	131	131	1375/QĐ-UBND ngày 29/04/2020 của UBND tỉnh (131trđ)	
I.7	2019-2020	Nâng cấp, sửa chữa tuyến di biến Hải Thống, đoạn từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Lạc, huyện Nghi Xuân	43.000	40.000	3.000	40.000							37.459	9.244	9.244		Cải thiện nguồn vốn kéo dài
I.8	2015-2016	Nâng cấp đường Gia Lịch đi Khu Di tích Đại từ bà Nguyễn Du (giai đoạn 1)	59.115		59.115	54.948	450	450	55.080				54.988			4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh (450trđ)	
I.9	2017-2018	Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Mỹ - Thạch - Hoa, huyện Nghi Xuân (HL03)	39.320		39.320	38.000							36.176	13.913	245		Cải thiện nguồn vốn kéo dài
II		Đánh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2020	87.460	0	87.460	61.605	9.906	0	7.906	62.321	6.876	9.326	56.706	3.623	3.623		
I.1	2019	Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại huyện Nghi Xuân	5.408		5.408	5.408	1.408			3.785			3.387			2939/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh (2.500)	
I.2	2011-2019	Cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Tiên Điền Xuân Yên	41.213		41.213	37.697	3.500			34.032	1.975	1.975	34.819	623	623	5314/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện (407.800trđ)	
I.3	2019-2020	Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Việt - Lĩnh, huyện Nghi Xuân	40.840		40.840	18.500	3.000			24.504	4.901	7.351	18.500	3.000	3.000	4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh (3.000trđ)	
III		Đánh mục dự án chuyển tiếp đang thi công để sang	42.441	0	42.441	14.416	6.000	0	1.800	10.066	0	0	8.616	0	0		



Số TT	Tên mục dự án	Thời gian (khởi công - hoàn thành)	Số quyết định, ngày tháng năm ban hành		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Kế hoạch vốn lũy kế để bổ trợ đến nay		Khối lượng thực hiện từ khởi công đến 30/6/2020		Giá trị giải ngân từ khởi công đến 30/6/2020		Quyết định giao vốn 2020	Chi số
			Số quyết định, ngày tháng năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		
1.1	Sửa chữa mạng cáp Đập Đàng Trại, xã Xuân Viên	2011-2021	1194/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh	42.441	42.441	42.441	42.441	6.000	1.000	10.066	8.616	8.616	4288/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh (1.096) 5314/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện (5.096)	