

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

**Báo cáo và cam kết đẩy nhanh tiến độ, giải ngân
nguồn vốn các Dự án NSVSMTNT thuộc Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Công văn số 1314/SKHĐT-TH ngày 7/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo và cam kết đẩy nhanh tiến độ, giải ngân nguồn vốn các Dự án nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo các nội dung sau:

1. Trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2021 được bố trí 2.000 triệu đồng cho công trình Mở rộng Mạng lưới cấp nước sinh hoạt xã Xuân Thành giai đoạn 1, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến thời điểm 10/6/2021 đã giải ngân 1.450/2.000 triệu đồng đạt 72,5%;

2. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân sẽ chỉ đạo đơn đốc Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành (Chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trước tháng 10/2021 để đảm bảo giải ngân 550 triệu đồng còn lại trước 31/12/2021

Trên đây là các nội dung báo cáo báo cáo và cam kết đẩy nhanh tiến độ, giải ngân nguồn vốn các Dự án nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu:VT, TCKH;

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Hưng