

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-QLDA

Nghi Xuân, ngày tháng 12 năm 2019

V/v xin ý kiến chỉ đạo thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống đoạn từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống đoạn từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 13/8/2019, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 22/8/2019. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 02/10/2019. Theo Kế hoạch nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì dự án phải được hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Sau khi khởi công xây dựng, thời tiết đã bước sang mùa mưa bão, chịu tác động của mưa, gió, thủy triều với chế độ nhật triều không đều. Trong mỗi chu kỳ con nước 14 ngày chỉ có 6 ngày chân triều xuống thấp với thời gian mực nước kiệt đáp ứng được điều kiện thi công khoảng 4 giờ/ngày và chủ yếu vào ban đêm. Mặc dù đơn vị thi công thực hiện cả vào ban đêm nhằm tận dụng tối đa thời gian triều kiệt để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng thực tế có những đợt triều kiệt lại gặp phải gió mùa, bão, lụt làm mực nước dâng, sóng biển leo cao, không thể thi công được.

Với tình hình thực tế trên, ngày 15/10/2019 UBND huyện Nghi Xuân đã có Văn bản số 464/BC-UBND gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan cho phép điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án đến hết ngày 30/4/2020, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Trong điều kiện thi công bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết và thủy triều nêu trên, UBND huyện Nghi Xuân kính đề nghị UBND tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Lưu VT, Ban QLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hải Nam